

G237 祁红茶旅旅游风景道建设项目(石台界至黟县渔亭段)

初步设计评审会专家组意见

(1) 进一步完善公路技术状况调查,合理确定路面病害处置方案。

执行情况:按意见执行,对公路技术状况进行进一步核实,完善了路面病害处置方案,并补充了沥青路面技术状况评定汇总表及沥青路面分段处置一览表。详见图纸第一册第三篇。

(2) 补充沿线桥涵技术状况调查,合理确定涵洞结构型式和孔径,优化盖板边沟结构设计。

执行情况:按意见执行,补充了桥梁设置一览表及涵洞设置一览表;优化了盖板边沟结构设计,盖板边沟壁厚调整为30cm。详见图纸第一册第四篇。

(3) 进一步加强沿线边坡地质情况和交通安全隐患调查,合理确定处置方式。

执行情况:按意见执行,增加了沿线边坡地质情况和交通安全隐患调查。详见图纸第一册第二篇安全设施及第三篇。

(4) 优化景观节点,复核景观大样,完善种植设计。


执行情况:按意见执行,对主要景观节点进行了优化设计。详见图纸第一册第七篇 C7-6 设施节点详细设计及第八篇 C8-6 绿化节点详细设计。

(5) 结合实际情况优化智能设施设计,提升沿线公路服务设施水平。

执行情况:按意见执行,对智慧化设施布置点位和数量进行了优化调整。详见图纸第一册第七篇 C7-2 智慧设施。

(6) 核实材料单价和工程量,并根据修改后的设计文件调整概算。

执行情况:按意见执行。

专家组组长: 

日期: 2024 年 8 月